



## Þrýstiprófunarskýrsla

**Staður :**

Þórshöfn

**Ástæða prófunar:**

Reglubundið eftirlit með lögnum

**Fastanúmer lagna/r:**

680.70.00: 6" DN 150 168,3mm x 7,1mm upphituð. Svart stál með PE klæðningu 50/50  
Ofnanjarðar og neðanjarðar.

**Lýsing:**

Þrýstingi lyft upp í 11 bör og var prufuþrýstingi náð kl: 14:10. Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á prufutíma.

Prófið var vaktað með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
14.7.15	14:10	11,03	9,50	7,56	Svartolía
	14:25	10,88	9,51	7,54	
	14:40	10,76	9,85	7,35	
	14:55	10,71	9,69	7,79	
	15:10	10,68	9,51	8,51	
	15:25	10,68	9,51	8,70	
	15:40	10,67	9,51	8,69	
	15:55	10,64	9,16	8,52	
	16:10	10,61	8,81	8,76	
	16:25	10,60	8,81	8,88	
	16:40	10,56	8,82	8,31	
	16:55	10,48	8,81	7,89	
	17:10	10,42	8,61	7,90	
	17:25	10,36	8,46	7,89	
	17:40	10,32	8,47	7,90	
	17:55	10,29	8,47	7,89	
	18:10	10,24	8,47	7,70	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

**Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :**

*Ólafur Már Simonarson*

Ólafur Már Simonarson

090880-4389

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

**Yfirfarið**

*Valur Þór Valson*

Valur Þór Valson

knt: 280984-2569

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Olíudreifing ehf

Pósthólf 4230 · 128 Reykjavík · Sími 550 9900 · Fax 550 9999



## Þrýstiprófunarskýrsla

**Staður :**

Þórshöfn

**Ástæða prófunar:**

Reglubundið eftirlit með lögnum

**Fastanúmer lagna/r:**

680.72.00: 2" DN 50 60,3mm x 3,9mm upphituð. Einangruð og klædd með PE klæðningu.

**Lýsing:**

Þrýstingi lyft upp í tæp 12 bör og var prufuþrýstingi náð kl: 10:50. Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á prufutíma.

Prófið var vaktað með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
14.7.15	10:50	10,75	8,2	6,69	Gasolíu
	11:05	10,94	8,53	7,10	
	11:20	11,04	8,86	7,09	
	11:35	11,14	8,88	6,87	
	11:50	11,26	9,18	6,88	
	12:05	11,42	9,22	7,24	
	12:20	11,61	9,21	7,23	
	12:35	11,82	9,21	7,23	
	12:50	12,03	9,55	7,25	
	13:05	12,28	9,53	7,21	
	13:20	12,56	9,18	7,30	
	13:35	12,83	9,16	7,54	
	13:50	13,09	9,34	7,53	
	14:05	13,37	9,51	7,54	
	14:20	13,63	9,51	7,54	
	14:35	13,89	9,85	7,54	
	14:50	14,14	9,82	7,29	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

**Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :**

*Ólafur Már Símonarson*

**Ólafur Már Símonarson**

090880-4389

Þjónustudeild Olíudreifing ehf.

**Yfirfarið**

*Valur Þór Valson*

**Valur Þór Valson**

knt: 280984-2569

Þjónustudeild Olíudreifing ehf.

**Olíudreifing ehf**

Pósthólf 4230 · 128 Reykjavík · Sími 550 9900 · Fax 550 9999



## Þrýstiprófunarskýrsla

**Staður :**

Húsavík

**Ástæða prófunar:**

Reglubundið eftirlit með lögnum

**Fastanúmer lagna/r:**

640.67.00: 4" DN100 114,3mm x 6mm Um er að ræða svart stál rör að öllu leiti .  
Niðurgrafið að mestu.

**Lýsing:**

Þrýstingi lyft upp í tæp 13 bör og var prufuþrýstingi náð kl: 8:00. Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á prufutíma.

Prófið var vaktað með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
9.7.15	8:00	12,97	3,91	5,66	Gasolíu
	8:15	12,96	3,90	6,35	
	8:30	13,34	4,47	7,13	
	8:45	13,77	4,82	6,65	
	9:00	14,10	4,80	6,31	
	9:15	14,28	4,77	5,90	
	9:30	14,45	5,11	8,21	
	9:45	14,94	5,39	7,28	
	10:00	15,29	5,42	7,34	
	10:15	14,89	5,77	8,73	
	10:30	15,41	6,37	11,16	
	10:45	15,03	6,42	10,06	
	11:00	13,98	7,44	10,75	
	11:15	15,02	7,78	10,63	
	11:30	15,62	7,78	9,70	
	11:45	15,65	7,22	10,35	
	12:00	15,94	7,59	12,24	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :

Ólafur Már Símonarson

Ólafur Már Símonarson

090880-4389

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Yfirfarið

Valur Þór Valson

Valur Þór Valson

knt: 280984-2569

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Olíudreifing ehf

Pósthólf 4230 · 128 Reykjavík · Sími 550 9900 · Fax 550 9999



## Þrýstiprófunarskýrsla

**Staður :**

Húsavík

**Ástæða prófunar:**

Reglubundið eftirlit með lögnum

**Fastanúmer lagna/r:**

640.55.00: 4" DN100 114,3mm x 6mm Um er að ræða svart stál rör að öllu leiti .

Niðurgrafið að mestu.

**Lýsing:**

Þrýstingi lyft upp í tæp 13 bör og var prufuþrýstingi náð kl: 8:00. Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á prufutíma.

Prófið var vaktað með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
9.7.15	8:00	12,69	3,91	5,66	Gasolíu
	8:15	12,52	3,90	6,35	
	8:30	12,82	4,47	7,13	
	8:45	13,22	4,82	6,65	
	9:00	13,53	4,80	6,31	
	9:15	13,68	4,77	5,90	
	9:30	13,78	5,11	8,21	
	9:45	14,23	5,39	7,28	
	10:00	14,58	5,42	7,34	
	10:15	15,12	5,77	8,73	
	10:30	15,58	6,37	11,16	
	10:45	14,99	6,42	10,06	
	11:00	14,04	7,44	10,75	
	11:15	15,08	7,78	10,63	
	11:30	15,67	7,78	9,70	
	11:45	15,63	7,22	10,35	
	12:00	15,85	7,59	12,24	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

**Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :**

*Ólafur Már Simonarson*

Ólafur Már Simonarson

090880-4389

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

**Yfirfarið**

*Valur Þór Valsson*

Valur Þór Valson

knt: 280984-2569

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Olíudreifing ehf

Pósthólf 4230 · 128 Reykjavík · Sími 550 9900 · Fax 550 9999



## Þrýstiprófunarskýrsla

**Staður :**

Reyðarfjörður

**Ástæða prófunar:**

Reglubundið eftirlit með lögnum

**Fastanúmer lagna/r:**

730.61.00: 6“ DN 150 168,3mm x 7,1mm. Svart stál með PE klæðningu. Ofnanjarðar 90% af leiðinni.

**Lýsing:**

Þrýstingi lyft upp í tæp 12 bör og var prufuþrýstingi náð kl: 16:15. Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á prufutíma.

**Prófið var vaktað með sírita af gerðinni Campell CR850**

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
5.8.15	16:15	11,48	8,85	9,60	Gasolía
	16:30	11,04	8,51	9,60	
	16:45	10,78	8,71	9,63	
	17:00	10,63	8,42	9,56	
	17:15	10,44	8,51	9,01	
	17:30	10,27	8,68	9,6	
	17:45	10,23	8,51	9,61	
	18:00	10,22	8,15	9,36	
	18:15	10,19	7,81	9,35	
	18:30	10,19	8,52	9,37	
	18:45	10,18	8,96	9,36	
	19:00	10,18	9,17	9,36	
	19:15	10,18	8,85	9,36	
	19:30	10,18	8,51	9,36	
	19:45	10,17	8,16	9,36	
	20:00	10,16	8,18	9,40	
	20:15	10,15	7,84	9,40	

**Niðurstaða:** Lögnin er í lagi.

**Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :**

*Ólafur Már Símonarson*

**Ólafur Már Símonarson**

**090880-4389**

**Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.**

**Yfirfarið**

*Valur Þór Valsson*

**Valur Þór Valsson**

**knt: 280984-2569**

**Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.**

**Olíudreifing ehf**

Pósthólf 4230 · 128 Reykjavík · Sími 550 9900 · Fax 550 9999



## Þrýstiprófunarskýrsla

**Staður :**

Reyðarfjörður

**Ástæða prófunar:**

Reglubundið eftirlit með lögnum

**Fastanúmer lagna/r:**

730.60.00: 6" DN 150 168,3mm x 7,1mm. Svart stál með PE klæðningu. Ofnanjarðar 90% af leiðinni.

**Lýsing:**

Þrýstingi lyft upp í rúm 11 bör og var prufuþrýstingi náð kl: 8:20. Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á prufutíma.

Prófið var vaktað með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
5.8.15	8:20	11,16	7,85	8,99	Gasolía
	8:35	11,09	8,48	8,7	
	8:50	11,09	8,44	8,69	
	9:05	11,10	8,54	8,68	
	9:20	11,10	8,01	9,01	
	9:35	11,10	7,81	9,00	
	9:50	11,10	8,16	9,00	
	10:05	11,10	7,47	9,47	
	10:20	11,10	7,72	9,37	
	10:35	11,10	7,48	9,37	
	10:50	11,08	7,31	9,36	
	11:05	11,07	7,47	9,36	
	11:20	11,07	7,29	9,4	
	11:35	11,06	7,46	9,72	
	11:50	11,04	7,30	9,87	
	12:05	11,02	7,81	9,89	
	12:20	11,03	8,16	9,78	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

**Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :**

*Ólafur Már Simonarson*

Ólafur Már Simonarson

090880-4389

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

**Yfirfarið**

*Valur Þór Valson*

Valur Þór Valson

knt: 280984-2569

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Olíudreifing ehf

Pósthólf 4230 · 128 Reykjavík · Sími 550 9900 · Fax 550 9999



## Þrýstiprófunarskýrsla

**Staður :**

Reyðarfjörður

**Ástæða prófunar:**

Reglubundið eftirlit með lögnum

**Fastanúmer lagna/r:**

730.50.00: 6“ DN 150 168,3mm x 7,1mm. Svart stál með PE klæðningu. Ofnanjarðar 90% af leiðinni.

**Lýsing:**

Þrýstingi lyft upp í tæp 12 bör og var prufuþrýstingi náð kl: 5:15. Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á prufutíma. (Frá kl7:30 þurfti að tappa af þrýsting reglulega af öryggisástæðum)

Prófið var vaktað með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
31.7.15	5:15	11,70	10,2	5,67	Bensín
	5:30	11,39	6,24	6,14	
	5:45	11,18	6,15	9,79	
	6:00	11,27	7,27	6,38	
	6:15	11,57	7,60	6,30	
	6:30	12,04	7,94	6,79	
	6:45	12,74	8,96	7,02	
	7:00	13,75	9,63	7,31	
	7:15	14,98	9,95	7,63	
	7:30	16,51	10,94	7,96	
	7:45	15,11	11,28	8,87	
	8:00	16,94	11,61	8,69	
	8:15	14,82	11,61	9,33	
	8:30	15,23	11,25	10,03	
	8:45	14,23	11,60	10,63	
	9:00	13,22	12,24	11,47	
	9:15	14,84	13,35	13,65	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :

*Ólafur Már Símonarson*

Ólafur Már Símonarson

090880-4389

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Yfirlitari

*Valur Þór Valsson*

Valur Þór Valson

knt: 280984-2569

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Olíudreifing ehf

Pósthólf 4230 · 128 Reykjavík · Sími 550 9900 · Fax 550 9999